



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO
PARECER TÉCNICO

1. REFERÊNCIA

CONTRATO 56/2018

2. OBJETIVO

Retomada de prazo da paralização de obra por motivo externo e Avaliação do pedido de aditivo de prazo e serviço para o contrato 56/2018.

3. ANÁLISE

Conforme termo de paralização em anexo, a obra ficou sem atividades por um período de 126 dias pelo período de (19/03/2020 à 23/07/2020), considerando o período de remobilização de materiais e mão de obra por se tratar de uma obra fora da Região Metropolitana de Belém.

A construtora Maguen solicita aditivo de obra no valor de R\$ 173.683,04, relativos a acréscimos de serviços relacionados infraestrutura necessária para o enchimento do lago que faz parte do complexo arquitetônico projetado para obra, adequação do muro para a nova cota elevada do prédio.

4. CONCLUSÃO

Para boa finalização dos serviços relacionados a Casa da Cultura, recomendamos a devolução do prazo de 31 dias a contar do dia posterior ao termo de retomada de obra, o aditivo de serviço no valor de R\$ 173.683,04 e para a execução dos serviços acrescidos solicitamos acréscimo de prazo de 02 (dois) meses no prazo da obra a contatar do fim do prazo pós período devolutivo.

Este aditivo de valor equivale a 3,48% do valor original da obra e que acumulado os aditivos incluindo este chegam a 18,76%

Informamos que os preços acrescidos seguem valores equivalentes aos praticados na licitação.

Belém, 03 de agosto de 2020

MIKE DA SILVA PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 15053D/PA
PREFEITURA DA UFPA

RÔMULO ANTÔNIO CHAVES LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 21381D/PA
PREFEITURA DA UFPA

Engº Rômulo Antônio Chaves Lopes
Diretor da DIESF
Portaria nº 4
4593/2017