

406
fl



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Obra: **CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA**

Contrato: **46/2019**

Em virtude da pandemia do novo Coronavírus que tem se agravado na região metropolitana de Belém, inclusive com o governo do estado, por meio do Decreto Estadual nº 729/2020, declarando lockdown, viemos por meio desse solicitar a paralisação total da obra por prazo indeterminado até que o cenário da pandemia seja amenizado. Ao mesmo tempo solicitamos vossa manifestação sobre essa paralisação por tempo indeterminado.

Belém 24 de março de 2020


Engº ROMULO ANTONIO CHAVES LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 21381D/PA
PREFEITURA DA UFPA

Engº Rômulo Antônio Chaves Lopes
Diretor da DIESEF
Portaria nº 4
4593/2017

REGISTRADO EM 24/03/2020



Hélio Costa de Oliveira
Arquiteto e Urbanista
CAU: A92822-4
CPF: 128.641.372-91

407
A



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

TERMO DE RETOMADA DE OBRA

Obra: **CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA**

Contrato: **46/2019**

Tendo em vista a diminuição dos casos de COVID-19 na região metropolitana da Belém, conforme divulgado pelo governo do Estado, tendo em vista também que a obra está paralisada por mais de 220 dias, viemos por meio deste solicitar a retomada da obra para a data de 19/11/2020. Solicitamos vossa manifestação sobre a data sugerida para retorno da obra.

Belém 03 de novembro de 2020

Engº ROMULO ANTONIO CHAVES LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 21381D/PA
PREFEITURA DA UFPA

Carlos Albuquerque
Recebido dia 03/11/20

403



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO


CONSULTA SOBRE NECESSIDADE DE ADITIVO

Obra: **CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA SALA DE CINEMA, LIVRARIA E EDITORA**

Contrato: **46/2019**

Tendo em vista a paralisação da obra, a Prefeitura do Campus consultou os professores de engenharia do ITEC e aprofundou os estudos sobre a fundação da obra. Após esses estudos ficou constatada a necessidade de alteração no projeto de fundação. Dentre as principais alterações está a inclusão de alguns perfis metálicos em determinados blocos de coroamento. A fiscalização do contrato elaborou nova planilha do item fundação após as alterações e constatou que haverá necessidade de aditivo R\$ 506.426,16. Informamos que para o item de estaca metálica, que não fazia parte da planilha licitada, foi considerado o preço do SINAPI com o desconto da licitante para o item de fundação. Viemos por meio deste documento realizar consulta junto a empresa quanto à concordância com o aditivo.

Belém, 03 de novembro de 2020


Engº ROMULO ANTONIO CHAVES LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 21381D/PA
PREFEITURA DA UFPA

Engº Rômulo Antônio Chaves Lopes
Diretor da DIESF
Portaria nº 4
4593/2017

*Recebido em
03/11/2020*


Hélio Costa de Oliveira
Arquiteto e Urbanista
CAU: A92822-4
CPF: 128.641.372-91